

TOYO

改善シート

改善テーマ

敷居レールのラック製作

2006 年 11 月 20 日

担当 山本さん



製造現場

工程名	製造1課建具枠梱包		
人員	2名	稼働時間/日	8
生産数/日	200set	サイクルタイム	144秒/set

改善前



改善後



改善前

改善後

問題点	<ul style="list-style-type: none"> レールが色・長さに関係なく乱雑に積んである為に判り難い。 使用中の箱の上に在庫を積んでしまう為、箱が潰れて取り出しづらい 在庫数が判り難い為、発注等の管理がしにくい。 	改善効果	人	レールを探し、取り出す	
	モノ		60秒×5回/日=300秒/日	30秒×5回/日=150秒/日	
改善内容	<ul style="list-style-type: none"> 色ごとに段分け・長さ順に並べた。 しきりを作ることにより使用中のものと在庫を2段に分けた。 それぞれの最大在庫数を表示した。 短い物の後にしきりをつけて頭を揃え、取り易くした。 	金額	600秒×2回/月=1200秒/月	60秒×2回/月=120秒/月	
	その他	150×0.5×260=19,500	1,080×0.5×12=6,480	合計25,980円/年	
			活人1人400万円	活スペース1㎡4万円	